ООО «ВентРемСтрой»
ИНН 6670406134 КПП 667001001ОГРН 1136670015261
620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова, дом № 45В
e.vrs@yandex.ru, тел. /343/ 213-36-00 сайт: вентремстрой.рф
Допуск Ростехнадзора № 54-23-789 от 19.01.2023 года

А К Т № 140-02/26

обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Екатеринбург «27» марта 2026 года

Мы, ниже подписавшиеся ТСЖ «Прогресс» председатель правления Тугбаева Н.Л. и ООО «ВентРемСтрой» генеральный директор Антропов А.А. составили настоящий акт в том, что 25 марта 2026 года произведено обследование вентиляционных каналов жилого фонда ТСЖ «Прогресс», при проведении обследования, производились замеры тяги(м/с), с применением приборов (анемометр Testo 410-1 заводской (серийный) номер(а) №№ 38450643/4510, 38445323/412 дата действия поверки до 05.03.2027 года, регистрационный номер в ФИФ 52193-12), в соответствии с аттестованной методикой ФР.1.29.2018.30627 «Государственная система обеспечения единства измерений. Параметры вентиляции жилых и общественных зданий. Методика измерений объемного расхода воздуха, удаляемого через проемы вентиляционных каналов»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Показатели	Материалы, из которых построены вентканалы	Сечение вентканалов	Состояние вент.канала	Соответствие нормативу объемного расхода воздуха 100 м³/час	Состояние оголовков	Заключение пригодности
Вентиляционные каналы	Кирпич	140×140	Чисто	соответствует	Удовл.	Годно
	Бетон	Ø 110 мм	Чисто	Не соответствует	Удовл.	Годно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Вентиляционные каналы в кухнях газифицированных квартир №№ ул. Латвийская д. 37 кв. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 – соответствует нормативному воздухообмену (100 м³/час), пригодны к эксплуатации.

2. Вторые вентиляционные каналы в кухнях газифицированных квартир №№ ул. Латвийская д. 37 кв. 88 – соответствует нормативному воздухообмену (100 м³/час), пригодны к эксплуатации.

3. Вентиляционные каналы в кухнях газифицированных квартир №№ ул. Латвийская д. 37 кв. 6, 340 – нет тяги, требуется прочистка.

4. Вентиляционные каналы газифицированных квартир №№ ул. Латвийская д. 37 кв. 20, 30, 33, 45, 52, 82, 151, 205, 223, 226, 254 – не обследованы, нет доступа в квартиру.

ул. Латвийская д. 37 кв. 157 – отказ в доступе для проведения работ;
квартира № 5(кухня), 16(кухня), 43(кухня), 64(кухня), 106(кухня), 140(кухня), 173(кухня) – естественная тяга отсутствует, нет доступа к вентиляционному каналу (вентиляционное окно перекрыто-механическая вытяжка).

Председатель правления
ТСЖ «Прогресс»_____Тугбаева Н.Л.

Генеральный директор
ООО «ВентРемСтрой» Антропов А.А.

Подписано Синяк Лидок 30.03.2026 11:29 GMT+05:00
293e627b-ec54-4b9f-9264-e925d9147e81

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ВЕНТРЕМСТРОЙ" АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	022AC47A0093B3D38B446B3C55851E764E с 12.11.2025 10:16 по 12.02.2027 10:16 GMT+03:00	30.03.2026 11:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ТСЖ "ПРОГРЕСС" Тугбаева Наталья Леонидовна Председатель	Не требуется для подписания	026B837300DFB3E3834C4EF2C1731E5A62 с 27.01.2026 09:50 по 27.04.2027 09:50 GMT+03:00	31.03.2026 10:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа